

(様式1)

韮教第756号

令和3年11月10日

文部科学大臣 殿

韮崎市長 内藤 久夫

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

韮崎市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成30年度（3年間）

(担当)

韮崎市教育委員会教育課

住所：山梨県韮崎市水神一丁目3番1号

電話：0551-22-1111

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年9月28日

(2) 評価の方法

教育委員会事務局内で事務評価を行い、韮崎市ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業については、計画通り実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

甘利小学校は、築後30年以上が経過しており、建物の老朽化が著しいため、大規模改造(老朽)事業を実施し安全確保を図った。また、災害時の避難所としてのバリアフリー化にも繋がるよう、多目的トイレの新設を含めたトイレの改修やスロープの整備等を行った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

甘利小学校の大規模改造事業と併行して、ドライシステムによる調理場の改築を実施し、学校給食における安全性の確保を行った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

--

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
甘利小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.12～H31.3	H29.12.15		
甘利小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.12～H31.3	H30.3.30		
甘利小学校(Ⅲ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.12～H31.3	H31.3.20		
甘利小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H31.3	H29.12.15		
甘利小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H31.3	H30.3.30		
甘利小学校(Ⅲ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H31.3	H31.3.20		
甘利小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	H28.12～H29.3	H29.12.15		解体のみ