

地域再生計画（地方創生污水处理施設整備推進交付金）中間評価調書

都道府県名	山梨県	事業実施主体	韮崎市	地域再生計画名	チーム韮崎で釜無川・塩川の清流を回復し活力あるまちづくり
計画期間	令和3年度～令和7年度	評価責任者	韮崎市事務事業外部評価委員長		

①地域再生計画に記載した 数値目標の実現状況	指標		基準値		中間目標値		最終目標値		中間評価	達成状況		中間目標値の実現状況に関する評価	
	指標 1	污水处理人口普及率の向上	88.4%	R2	90.0%	R5	88.7%	91.0%	R7	×	指標 総数	達成 数	中間目標値1.3%下回っており、最終目標値まで残り2.3%の増加が必要なことから目標達成が厳しい状況である。
	指標 2	空き家バンク物件年度別成約件数の増加	6件	R2	7件	R5	71件	8件	R7	○	4	2	既に最終目標値を達成している。
	指標 3	上ノ山・穂坂地区工業団地売却分譲区画数	7区画	R2	9区画	R5	11区画	11区画	R7	○			既に最終目標値を達成している。
	指標 4	認定農業者の増加	69人	R2	73人	R5	66人	76人	R7	×			計画に対して若干の遅れがうかがえるが、引き続き目標達成を目指していく。
②事業の進捗状況				整備量（その他の事業では取組内容）		事業の進捗状況に関する評価							
		計画	中間年度 (R5)	最終実績 見込み									
特別措置を適用して行う 事業	公共下水道延長（整備延長）		10.0km	4.5km	10.0km	当初計画に対し、整備延長から見る進捗率は45%と遅れが伺えるが、引き続き計画に則した整備を目指していく。							
	個人設置型浄化槽事業（整備基数）		170基	77基	170基	当初計画に対し、整備基数から見る進捗率は45%と遅れが伺えるが、引き続き計画に則した整備を目指していく。							
その他の事業													
計画外で独自に実施した 事業													
③評価方法		蕪崎市事務事業外部評価委員会を開催し、中間目標値の実施自供に関する評価・検討等を行った。											
④中間評価の公表方法		蕪崎市上下水道課のホームページに掲載											
⑤計画全体の総合評価		本地域再生計画では、地方創生污水处理施設整備推進交付金を活用した公共下水道整備と個人設置型浄化槽整備を一体的に実施している。公共下水道整備は中間年度時点で進捗率が45%と遅れが見られ、近年の労務賃金、材料費の物価上昇より整備量が計画通りの進捗まで伸びていない。また、個人設置型浄化槽整備については、高齢者のみの世帯増加により単独浄化槽から合併浄化槽への入替が進まないなど社会情勢の影響もあり、浄化槽補助対象基数は減少のまま推移すると考えている。また、污水处理人口普及率も目標値までは届いていないが、引き続き普及率向上に努め、河川の水質改善に努めていきたい。											
⑥今後の方針等	中間評価結果の反映状況					有りの場合その具体的内容							
	地域再生計画の見直し（有・無）												
	令和7年度予算要望額への反映（有・無） 有りの場合の増減額 △10,000 千円					整備箇所を精査したところ、補助対象とならない整備箇所があり、200,000千円の事業費で整備を行うと市単独費の支出が過大となってしまうため、令和7年度予算要望額は事業費180,000千円[20,000千円（うち交付金10,000千円）減]と、考えている。							
⑦今後の方針等に対する 対応		●事業期間変更の認定申請は無し ●整備量、事業費の減にて実施予定 ●蕪崎市公共下水道事業の整備事業量、事業費の見直し ・整備事業量 認定時10,000m→見直し後7,653mm[2,347m減] ・令和7年度の事業費 認定時200,000千円→見直し後180,000千円[20,000千円（うち交付金10,000千円）減] ・総事業費 認定時1,000,000千円→見直し後805,978[194,022千円（うち中間評価結果を反映した削減額）]											