

別紙

I. 事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	二 公共用施 設に係る整 備、維持補修 又は維持運営 等措置	市道（円野）10号線道路改良工事	蕪崎市	4,092,000	4,092,000	

II. 事業評価個表（令和5年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	二 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道（円野）10号線道路改良工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		蕪崎市				
交付金事業実施場所		蕪崎市円野町上円井地内				
交付金事業の概要		施工延長 L=33.6m 路側擁壁工 1:0.3 天端幅=0.2m H=0.60m（平均高） V=6.0m ³ 表層工（As-13 t=0.04m） A=134.4m ² 上層路盤工（M-40 t=0.11m） A=134.4m ² 下層路盤工（RC-40 t=0.18m） A=134.4m ²				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に関する主要施策・施策：第7次総合計画（令和元年度～令和8年度） 政策9 安全・安心なまちづくり 施策23 道路の整備 ・地区からの要望を考慮しながら、道路の整備や適正な管理を進めるとともに、道路施設の安全性を高め、快適で安全に暮らせるまちを目指します。 目標 市道改良率 64%（令和8年度）				
事業開始年度		令和元年度	事業終了（予定）年度	令和8年度		
事業期間の設定理由		第7次総合計画の終期まで				
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和5年度
		市道改良率 64%	改良済市道÷ 市道総延長× 100	成果実績		62
				目標値	%	64
				達成度	%	97.0%
		評価年度の設定理由				
		第7次総合計画の終期年度であるため				
交付金事業の定性的な成果及び評価等						
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和5年度	令和4年度	令和3年度
	施工延長	活動実績	m	33.6	46.5	86
		活動見込	m	33.6	50.6	86
		達成度	%	100.0%	91.9%	100.0%
交付金事業の総事業費等	令和5年度	令和4年度	令和3年度	備考		
総事業費	4,092,000	4,312,000	4,510,000			
交付金充当額	4,092,000	4,312,000	4,400,000			
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	4,092,000	4,312,000	4,400,000			
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
市道（円野）10号線道路改良工事		指名競争入札		有限会社細田工務所		4,092,000
交付金事業の担当課室		総合政策課				
交付金事業の評価課室		建設課				